НОВОСТЬ
13.09.2022

ООО «ЛИНК» ПРОКОНТРОЛИРОВАЛО РЕМОНТ БОЛЕЕ 180 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ «ЛУКОЙЛА-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Весной 2022 года на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» проведен плановый остановочный капитальный ремонт (далее – ОКР) на технологических установках: БАГФ (блок абсорбции и газофракционирования), АВТ-1 (атмосферно-вакуумная трубчатка-1), ЛЧ 35/11-600 (установка каталитического риформинга бензинов). Сопровождение проведения ремонтных работ специалисты ООО «ЛИНК» выполняли по двум направлениям:

1. Формирование календарно-сетевого графика по каждому технологическому объекту, включающее в себя детальное планирование работ на каждом этапе и управление объёмами ремонтных работ.

2. Супервайзинг - контроль качества и соблюдения технологии производства ремонтных работ, ежедневная ревизия текущего состояния оборудования, находящегося в ремонте, проверка безопасности выполнения работ и оценка рисков.

На ежедневной основе представители ООО «ЛИНК» принимали участие в оперативных совещаниях, на которых предоставлялась актуальная информация о ходе ремонта.

По итогам проведения остановочного капитального ремонта на трёх технологических объектах проконтролирована сборка более 5000 единиц фланцевых соединений и ремонт более 180 единиц оборудования. Супервайзерами было выявлено 605 замечаний с нарушениями требований производства работ в части состояния уплотняющих поверхностей фланцев, сборке фланцевых соединений, подготовке и подбора крепежа, состояния и применения прокладочных материалов, соблюдение технологии сварки, нарушение требований складирования материалов, а также правил ОТ и ПБ.

При проведении комплексных испытаний на прочность, плотность, герметичность зафиксировано 83 пропуска на фланцевых соединениях, 90% из них было устранено методом обтяжки фланцевого соединения.

Использование календарно-сетевого планирования и супервайзинга на

производственной площадке в качестве инструментов оценки хода ремонта дало возможность управлять процессом и действиями подрядчиков, прогнозировать ход ремонта, оперативно принимать управленческие решения и внедрять корректирующие мероприятия.

По окончанию проведения ремонтов специалисты ООО «ЛИНК» подготовили итоговые отчеты по каждой участвующей в ремонте установке. Документы содержат выводы по результатам проведения супервайзинга, анализ работы подрядных организаций-исполнителей работ, а также рекомендуемые мероприятия для последующих ремонтов.